

2025年宝丰县财政衔接资金项目计划完成情况一览表

单位：万元

序号	年度	项目建设完成情况				资金使用情况							绩效目标完成情况	帮扶机制实现情况	备注
		项目名称	项目性质	项目建设内容概况	项目状态	合计	资金来源构成					资金支出情况			
							小计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金				
	2025					8699						4338.538322			
1	2025	2025年宝丰县公益岗补助项目	支持脱贫户、监测户等人口就业项目	用于脱贫户及监测对象参与公益性岗位务工进行补贴。	已完工	365	365	225	140	0	0	342.7125	补助发放到位，受益群众对项目实施非常满意	激发脱贫户及监测对象内生动力，带动其务工就业，增加收入	
2	2025	2025年宝丰县雨露计划补助项目	支持脱贫户、监测户等人口就业项目	用于脱贫户及监测对象短期技能培训、职业教育补助	已完工	120	120	55	55	0	10	95.05	补助发放到位，受益群众对项目实施非常满意	激励了脱贫户及监测对象学习技能技术，参加培训学习，带动其务工就业	
3	2025	2025年宝丰县金融帮扶项目	产业类项目	用于脱贫户及监测对象小额信贷贴息及担保费补助	已完工	225	225	147	78	0	0	155.7527	——	——	
4	2025	2025年宝丰县产业发展奖补项目	产业类项目	用于脱贫户及监测对象发展种植、养殖、林果类以及外出务工奖补	已完工	293	293	163	130	0	0	290.3691	补助发放到位，受益群众对项目实施非常满意	激发脱贫户及监测对象内生动力，带动其参与生产，务工，带动就业，增加收入	
5	2025	2025年宝丰县张八桥镇西火山村养殖大棚项目(以工代赈)	产业类项目	新建砖混墙体+轻钢屋顶结构保育舍3栋，建筑面积1800平方米等相关基础设施。	已完工	414	414	0	400	0	14	392.95	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
6	2025	2025年宝丰县“一奖一补”项目	支持脱贫户、监测户等人口就业项目	脱贫户与监测对象交通补助、务工补助	已完工	209	209	0	50	52	107	194.825202	补助发放到位，受益群众对项目实施非常满意	激发脱贫户及监测对象内生动力，带动其外出务工就业，增加收入	

7	2025	2025年宝丰县张八桥镇西火山村养殖大棚项目	产业类项目	新建砖混墙体+轻钢屋顶结构保育舍3栋，1260平方米和产房舍1栋，576平方米；仓库1座，80平方米；监控室一间，48平方米。	已完工	365	365	328.5	0	0	36.5	328.5	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
8	2025	2025年宝丰县大营镇清凉寺村汝瓷加工厂项目	产业类项目	新建汝瓷加工厂房1座，框架结构，地上3层，建筑高度12.45米，总建筑面积802.8平方米。	已完工	150	150	135	0	0	15	119.68	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
9	2025	2025年宝丰县商酒务镇何庄村养殖大棚及冷库项目	产业类项目	新建养殖大棚2座，冷库1座，门式钢结构（鸡舍1建筑面积1105.44m²；鸡舍2建筑面积1393.44m²；冷库建筑面积150m²）。	已完工	280	280	166	0	100.8	13.2	166	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
10	2025	2025年宝丰县肖旗乡袁庄村养殖大棚项目	产业类项目	新建养殖大棚，地上一层，轻钢膜结构，建筑高度5.7米，单座建筑面积662.56平方米，共计5座。	已完工	226	226	82	60	0	84	142	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
11	2025	2025年宝丰县肖旗乡磁叭岭村加工厂厂房项目	产业类项目	建设冷库1间，加工厂房1座，总建筑面积300平方米。	已完工	51.5	51.5	50		0	1.5	40.82	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
12	2025	2025年宝丰县肖旗乡白庄村种植大棚项目	产业类项目	建设6栋种植大棚，共计5988平方米。	已完工	155	155	77	55	0	23	118.8	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
13	2025	2025年宝丰县李庄乡祁家村加工厂项目	产业类项目	新建门式钢架结构厂房1座，地上一层，总建筑面积489.11平方米。	已完工	56	56	50	0	0	6	50	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	

14	2025	2025年宝丰县石桥镇师庄村加工厂项目	产业类项目	新建钢结构厂房1座，建筑面积862.69平方米。	已完工	53.7	53.7	50	0	0	3.7	50	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
15	2025	2025年宝丰县李庄乡闪庄村农产品仓储保鲜冷链建设项目	产业类项目	冷库1座。	已完工	41	41	31	10	0	0	10	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
16	2025	2025年宝丰县观音堂示范区崔家村加工厂项目	产业类项目	地上一层，独立基础，钢结构，建筑高度11米，总建筑面积3255平方米。	已完工	190	190	171	0	0	19	151.99	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
17	2025	2025年宝丰县石桥镇邢庄村加工厂项目	产业类项目	新建加工厂一座，建筑面积1084.74平方米。	已完工	251	251	0	225	0	26	199.84	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
18	2025	2025年宝丰县石桥镇烟炕项目	产业类项目	邢庄村、西大庄村、竹园村烟炕30座含配套设备；竹园村、谷官营村新建烟炕20座含配套设备。	已完工	574.9	574.9	519	0	0	55.9	519	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
19	2025	2025年宝丰县李庄乡烟炕项目	产业类项目	烟炕20座	已完工	212	212	191	0	0	21	168.64	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
20	2025	2025年宝丰县闹店镇烟炕项目	产业类项目	洪寺营村新建烟炕10座含配套设备。	已完工	105.4	105.4	95.4	0	0	10	83.688	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	

21	2025	2025年宝丰县肖旗乡烟炕项目	产业类项目	岭湾村烟炕新建烟炕10座含配套设备。	已完工	105.9	105.9	95.9	0	0	10	95.9	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
22	2025	2025年宝丰县管理费项目	其他	主要用于建设类项目的设计、造价、监理及审核等费用	已完工	271.4	271.4	0	0	0	271.4	0	——	——	
23	2025	2025年宝丰县肖旗乡韩店村加工厂项目	产业类项目	酿酒加工车间1座。	已完工	139	139		0	121	18	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
24	2025	2025年宝丰县闹店镇大张庄村加工厂项目	产业类项目	新建厂房一座，结构形式为钢结构，地上一层，总建筑面积为504.88平方米。	已完工	60	60	46	0		14	46	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
25	2025	2025年宝丰县周庄镇马川新村珍稀食用菌种培育加工厂项目	产业类项目	新建厂房一座，钢结构，钢筋混凝土独立基础，总建筑面积为603平方米。	已完工	95	95	80	0	0	15	67.16	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
26	2025	2025年宝丰县闹店镇张沟村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新修混凝土道路合计742.5平方米；铺设沥青道路合计891.1平方米。	已完工	19.7	19.7	0	0	19.7	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
27	2025	2025年宝丰县文峰街道薛谭村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建道路约2085平方米。	已完工	18.8	18.8	0	0	18.8	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
28	2025	2025年宝丰县周庄镇孙庄村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	道路提升2497.65平方。	已完工	20	20	0	0	20	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	

29	2025	2025年宝丰县周庄镇东王村市派驻村第一书记专项资金项目	产业类项目	新购买箱包加工设备32台。	已完结	27.5	27.5	0	0	27.5	0	13.75	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
30	2025	2025年宝丰县大营镇大沈村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新修混凝土道路建设共计10944.4平方米。	已完结	100	100	0	0	100	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
31	2025	2025年宝丰县观音堂示范区回龙庙村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新修沥青道路2516平方米。	已完结	21.9	21.9	0	0	21.9	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
32	2025	2025年宝丰县观音堂示范区石板河村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新修道路2750平方米。	已完结	21.2	21.2	0	0	21.2	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
33	2025	2025年宝丰县观音堂示范区赵沟村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建沥青道路2520平方米。	已完结	21.9	21.9	0	0	21.9	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
34	2025	2025年宝丰县观音堂示范区小南庄村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建沥青道路2595平方米。	已完结	21.9	21.9	0	0	21.9	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
35	2025	2025年宝丰县观音堂示范区庄科村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建道路2105平方米。	已完结	23.3	23.3	0	0	23.3	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
36	2025	2025年宝丰县观音堂示范区北水峪村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建混凝土道路1863平方米。	已完结	19.5	19.5	0	0	19.5	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	

37	2025	2025年宝丰县观音堂示范区三间房村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建浆砌石挡墙263米，配套硬化路面507.5平方米。	已完工	20	20	0	0	20	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
38	2025	2025年宝丰县李庄乡外口村市派驻村第一书记专项资金项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新修沥青、水泥道路建设共计3485平方米。	已完工	31.5	31.5	0	0	31.5	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
39	2025	2025年宝丰县市派驻村第一书记工作经费	其他	用于市派驻村第一书记开展工作	已完工	36	36	0	0	36	0	0	——	——	
40	2025	2025年宝丰县李庄乡杨庄村加工厂项目	产业类项目	新建厂房一座，钢结构，地上一层，总建筑面积为702.22平方米。	已完工	101	101	90	0	0	11	79.90152	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
41	2025	2025年宝丰县商酒务镇韩庄村加工厂项目	产业类项目	新建加工厂一栋及配套冷库。	已完工	151	151	130	0	0	21	120.0713	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
42	2025	2025年宝丰县闹店镇司庄村养殖大棚项目	产业类项目	养殖大棚8座	已完工	100	100		0	100		0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	

43	2025	2025年宝丰县李庄乡徐庄村加工厂项目	产业类项目	新建厂房一座，钢结构，地上一层，总建筑面积为1249.2平方米。	已完工	145	145		135	0	10	114.208	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
44	2025	2025年宝丰县文峰街道办事处养殖场项目	产业类项目	新建肉牛养殖棚1座，建筑面积1026平方米，干草棚1座，建筑面积620平方米。	已完工	136	136			136		0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
45	2025	2025年宝丰县商酒务镇古城村老促会项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建水泥混凝土道路2310平方米。	已完工	25	25			25		0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
46	2025	2025年宝丰县闹店镇后李村老促会项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	公厕一座	已完工	14	14			10	4	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，为群众生活提供便利条件	
47	2025	2025年宝丰县商酒务镇乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	焦楼村新建水泥混凝土道路4447平方米；黄洼村新建沥青混凝土道路4021平方米；户庄村新建沥青混凝土道路2514平方米。	已完工	100	100	0	0	100	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
48	2025	2025年宝丰县文峰街道办事处乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	石灰窑村提升道路2140平方米；新建水泥道路2000平方米。胡庄村提升道路4000平方米。	已完工	100	100				100	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
49	2025	2025年宝丰县赵庄镇乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	岳寨村道路建设4957.61平方米； 闵庄村新建混凝土道路5332.81平方米。	已完工	100	100				100	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
50	2025	2025年宝丰县前营乡乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	岳坟沟村新建沥青道路1400平方米；袁庄村新建沥青道路6800平方米；曹庄村新建混凝土道路3000平方米。	已完工	100	100				100	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	

51	2025	2025年宝丰县周庄镇乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建道路10796.83平方米。	已完工	100	100				100	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
52	2025	2025年宝丰县观音堂示范区大石扒村安全饮水项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新钻300米深井一口。	已完工	32	32	0	0	32	0	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，为群众生产生活用水提供便利条件	
53	2025	2025年宝丰县闹店镇刘集村种植大棚项目	产业类项目	新建种植大棚9座，单栋建筑面积713.09平方米。	已完工	221	221	153.2	0	0	67.8	153.2	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
54	2025	2025年宝丰县肖旗乡磁叭岭村加工厂项目	产业类项目	建设加工厂房1座，共计486.7平方米	已完工	56	56	50			6	27.73	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	
55	2025	2025年宝丰县龙王沟示范区乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	大栗庄村混凝土道路1446.58平方米，沥青道路5688平方米；马厂村修建混凝土道路579平方米，新建修复沥青道路4032平方米。	已完工	100	100				100	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
56	2025	2025年宝丰县李庄乡乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新修沥青道路10890平方米，厚度5厘米；混凝土道路675平方米，厚度15厘米。	已完工	101	101				101	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
57	2025	2025年宝丰县闹店镇乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	西牛村新修混凝土道路3820.89平方米；西杨庄村新修混凝土道路1470.1平方米，铺设沥青道路6595.67平方米。范营村村新修混凝土道路2511.94平方米，铺设沥青道路2501.33平方米。	已完工	152	152				152	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
58	2025	2025年宝丰县石桥镇乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	邢庄村新建混凝土道路9329.05平方米，新建沥青道路1140.9平方米；李丰山村新建混凝土道路2611.18平方米。	已完工	128	128				128	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	

59	2025	2025年宝丰县肖旗乡乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	肖旗村新修混凝土道路共计2161平方米，沥青道路2542平方米；赵岭村新修混凝土道路2698.5平方米，沥青道路845平方米；解庄村新修混凝土道路2333平方米。	已完工	100	100				100	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
60	2025	2025年宝丰县大营镇乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	段寨村混凝土道路4335.88平方米；小营村新建混凝土道路4226.63平方米；白石坡村新建混凝土道路1516.16平方米。	已完工	101	101				101	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
61	2025	2025年宝丰县张八桥镇乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	白塔营村新建混凝土道路4977.19平方米；西火山村新建混凝土道路5300.21平方米。	已完工	102	102				102	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
62	2025	2025年观音堂示范区乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建5cm混凝土道路9429.76平方米，18cm混凝土道路1223.58平方米，0.1m宽15cm厚混凝土道路2873.59平方米，共计13526.93平方米。	已完工	122	122				122	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
63	2025	2025年宝丰县商酒务镇张洛庄村乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建商砭道路3570平方米。	已完工	43	43				43	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
64	2025	2025年宝丰县大营镇牛庄村安全饮水项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	修建供水管网及户表水表井，其中铺设De110给水管1150米，De90给水管565米，De50给水管1500米，设置水表井、阀门井等117个、路面破除修复、顶管施工、截止阀等。	已完工	58	58				58	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
65	2025	2025年宝丰县观音堂示范区安全饮水项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新打井深350米、360米、310米共计1020米。	已完工	170	170				170	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	

66	2025	2025年文峰街道办事处马北村公厕建设项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	公厕一座	已完工	19	19				19	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，为群众生活提供便利条件	
67	2025	2025年宝丰县闹店镇贾寨村乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新修混凝土道路5023.84平方米。	已完工	50	50				50	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
68	2025	2025年宝丰县赵庄镇赵庄村乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	提档升级沥青混凝土道路6265.63平方米。	已完工	50	50				50	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
69	2025	2025年宝丰县张八桥镇东火山村乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建混凝土道路5033.65平方米。	已完工	50	50				50	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
70	2025	2025年宝丰县前营乡翟庄村乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建道路5028.53平方米。	已完工	50	50				50	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
71	2025	2025年宝丰县商酒务镇乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	大王庄村、韩庄村、户庄村新建水泥混凝土道1215平方米；新建沥青道路3873平方米。	已完工	50	50				50	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
72	2025	2025年宝丰县李庄乡翟庄村乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建道路5844平方米。	已完工	49	49				49	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
73	2025	2025年宝丰县石桥镇兴隆村乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	兴隆村新建混凝土道路2516.43平方米，新建沥青道路1357.76平方米，新建排水沟237.1米，预埋涵管36.3米。	已完工	57	57				57	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	

74	2025	2025年宝丰县肖旗乡柴庄村乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新修混凝土道路1539.13平方米，新修沥青道路4189.61平方米。	已完结	48	48				48	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
75	2025	2025年宝丰县观音堂示范区赵沟村乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	新建排水沟、截水沟共计366.4米、混凝土道路2512.9平方米。	已完结	50	50				50	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
76	2025	2025年宝丰县大营镇乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	二村混凝土道路2626.49平方米；清凉寺村新建混凝土道路2094.92平方米。	已完结	50	50				50	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
77	2025	2025年宝丰县龙王沟示范区乡村建设行动项目	农村小型公益性基础设施建设和人居环境整治补短板项目	龙泉寺村新修沥青道路1497.35平方米；新修混凝土道路1340.54平方米。杨沟村新建修复沥青道路756.65平方米，新修混凝土道路1281.56平方米。	已完结	48	48				48	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意	改善村基础设施条件，解决出行难得问题，为农产品输出及人员出行提供便利条件	
78	2025	2025年宝丰县肖旗乡岭湾村加工厂配套设施项目	产业类项目	采购设备	已完结	58	58				58	0	完成建设任务，质量验收合格，群众对项目实施非常满意，提供了就近就业渠道，增加了群众收入，村集体经济收入增加	通过引导，带动村民参与产业发展建设，村民收入增加	